

## **STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BOCHNI 2016 (dane na 12.10.2016):**

### **projekty ogólnomiejskie:**

#### **1. Bochnia może być piękna**

plan wydatków: 52 800 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 0 zł

pozostało: 52 800 zł

stan zaawansowania: realizacja 11/12 2016

uwagi: 02.09.2016 rozstrzygnięto rozeznanie rynku ws. „zaprojektowania 12 stylowych aranżacji witryn i szyldów” (z opisu wynika, że zawiera się w tym większość zadań zgłoszonych przez wnioskodawcę). Umowę z wykonawcą podpisano 13.09.2016.

#### **2. „Junior Senior” Budowa miejskiej infrastruktury rekreacyjnej**

plan wydatków: 144 100 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 2460 zł

pozostało: 141 640 zł

stan zaawansowania: w trakcie odbioru prac projektowych (III kw.), zakończenie prac grudzień 2016

uwagi: zadanie połączone z projektem z części osiedlowej: „Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu „zielona siłownia” - os. Niepodległości)

#### **3. Miasto przyjazne rowerzystom – budowa sieci parkingów rowerowych z punktami serwisowymi**

plan wydatków: 55 150 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 18 081 zł

pozostało: 37 096 zł

stan zaawansowania: zakończenie prac projektowych / realizacja robót (III kw.), wykonanie do wysokości posiadanych środków (IV kw.)

uwagi: wartość całości robót 103 tys. zł, niedobór 65 931 zł (niedobory będą uzupełniane kwotami pozostałymi z innych zadań)

#### **4. Remont budynku przy ul. Bernardyńskiej - Dom Matejki (hufiec ZHP)**

plan wydatków: 13 510 zł

wykonanie na 30.09.2016: 13 500 zł

zaangażowanie: 0 zł

pozostało: 10 zł

stan zaawansowania: zakończono (III kw.)

#### **5. Siłownia zewnętrzna przy placu ks. A. Czaplińskiego**

plan wydatków: 40 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 1230 zł

pozostało: 38 770 zł

stan zaawansowania: w trakcie odbioru prac projektowych (III kw.), zakończenie prac grudzień 2016 (IV kw.)

## **6. Wykonanie sauny fińskiej na krytej pływalni**

plan wydatków: 40 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 37 000 zł

zaangażowanie: 0 zł

pozostało: 3000 zł

stan zaawansowania: zakończono (III kw.)

## **7. Mural i neon świetlny na budynku kina Regis**

plan wydatków: 36 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 38 121 zł

pozostało: 0 zł

stan zaawansowania: zakończenie prac październik 2016

uwagi: Miejski Dom Kultury zawarł dwie umowy (na projekt i wykonanie muralu oraz na wykonanie i montaż neonu) - mural o tematyce związanej z kinematografią, neon przedstawiający logo kina Regis. Łączna kwota (38 121 zł brutto, przy 23% VAT) przekracza plan wydatków, ale MDK jako płatnik podatku VAT częściowo go rozlicza, więc ostatecznie wydatki poniesione na realizację tego zadania nie przekroczą kwoty 36 000 zł.

## **8. Aplikacja na urządzenia mobilne – Nawigacja Miejska**

plan wydatków: 70 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 63 000 zł

pozostało: 7 000 zł

stan zaawansowania: zakończenie prac listopad 2016

## **9. Katalog z wystaw Galeria Bezdomna Bochnia**

plan wydatków: 7 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 0 zł

pozostało: 0 zł

stan zaawansowania: zakończenie prac 10/11 2016

### **projekty osiedlowe:**

#### **Osiedle nr 1 – Śródmieście - Campi**

### **1. Budowa chodnika z kostki brukowej (łącznik ul. Pileckiego - ul. Campi)**

plan wydatków: 49 380 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 12 546 zł

pozostało: 36 834 zł

stan zaawansowania: zakończenie prac projektowych (III kw.), wykonanie do wysokości

posiadanych środków (IV kw.)  
uwagi: wycena ok. 45 tys. zł (niedobór ok. 8 tys. zł)

#### Osiedle nr 2 – Słoneczne

##### **1. Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Kolejowa 13**

plan wydatków: 30 000 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 29 953,21 zł  
zaangażowanie: 0 zł  
pozostało: 46,79 zł  
stan zaawansowania: zakończono (II kw.)

##### **2. Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Langer 9**

plan wydatków: 17 000 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 16 192,21 zł  
zaangażowanie: 0 zł  
pozostało: 807,79 zł  
stan zaawansowania: zakończono (II kw.)

#### Osiedle nr 3 – Krzęczków - Łychów

##### **1. Boisko sportowe na Dębczy**

plan wydatków: 25 580 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 0 zł  
zaangażowanie: 15 571,80 zł  
pozostało: 10 008,20 zł  
stan zaawansowania: realizacja prac projektowych (III kw.), zakończenie prac listopad 2016

##### **2. Doposażenie placu zabaw**

plan wydatków: 20 000 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 0 zł  
zaangażowanie: 1230 zł  
pozostało: 18 770 zł  
stan zaawansowania: w trakcie odbioru prac projektowych (III kw.), zakończenie prac grudzień 2016

#### Osiedle nr 4 – Uzbornia

##### **1. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, ławek**

plan wydatków: 20 200 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 0 zł  
zaangażowanie: 20 181,84 zł  
pozostało: 18,16 zł  
stan zaawansowania: zakończono (III kw.)

##### **2. Wykonanie utwardzonego pobocza ul. Sądeckiej od pos. nr 45 do pos. nr 47b**

plan wydatków: 10 000 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 9 833,22 zł  
zaangażowanie: 0 zł  
pozostało: 166,78 zł  
stan zaawansowania: zakończono (II kw.)

### **3. Wykonanie chodnika przy ul. Dąbrowskiego**

plan wydatków: 17 000 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 17 000 zł  
zaangażowanie: 0 zł  
pozostało: 0 zł  
stan zaawansowania: zakończono (II kw.)

### **4. Zatoka parkingowa dla mieszkańców ul. Dembowskiego i Wybickiego**

plan wydatków: 8 000 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 7 932,89 zł  
zaangażowanie: 0 zł  
pozostało: 67,11 zł  
stan zaawansowania: zakończono (II kw.)

## Osiedle nr 5 – Niepodległości

### **1. Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu „zielona siłownia”**

plan wydatków: 144 100 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 0 zł  
zaangażowanie: 2460 zł  
pozostało: 141 640 zł  
stan zaawansowania: w trakcie odbioru prac projektowych (III kw.), zakończenie prac grudzień 2016  
uwagi: zadanie połączone z projektem ogólnomiejskim: „Junior Senior” Budowa miejskiej infrastruktury rekreacyjnej

## Osiedle nr 6 – Windakiewicza

### **1. Budowa nowych schodów na skarpie obok bloku nr 24**

plan wydatków: 35 000 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 0 zł  
zaangażowanie: 9 225 zł  
pozostało: 25 775 zł  
stan zaawansowania: zakończenie prac projektowych (III kw.), wykonanie do wysokości posiadanych środków (IV kw.)  
uwagi: wycena: 49 473,92 zł (niedobór 23 698,92 zł)

### **2. Zaprojektowanie i zagospodarowanie zieleni wzdłuż chodników, monitoring parkingu przy cmentarzu**

plan wydatków: 15 000 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 14 937,80 zł

zaangażowanie: 0 zł  
pozostało: 62,20 zł  
stan zaawansowania: zakończono (III kw.)

#### Osiedle nr 7 – Kolanów

##### **1. Uzupelnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Kolanów**

plan wydatków: 38 717 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 38 716,57 zł  
zaangażowanie: 0 zł  
pozostało: 0,43 zł  
stan zaawansowania: zakończono (II kw.)

#### Osiedle nr 8 – Dołuszyce

##### **1. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży**

plan wydatków: 50 000 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 0 zł  
zaangażowanie: 1 230 zł  
pozostało: 48 770 zł  
stan zaawansowania: w trakcie odbioru prac projektowych (III kw.), zakończenie prac grudzień 2016

#### Osiedle nr 9 – Chodenice

##### **1. Budowa placu zabaw**

plan wydatków: 12 100 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 0 zł  
zaangażowanie: 12 023,25 zł  
pozostało: 76,75 zł  
stan zaawansowania: zakończono (III kw.)

##### **2. Budowa siłowni zewnętrznej**

plan wydatków: 12 700 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 0 zł  
zaangażowanie: 9 689,02 zł  
pozostało: 3 010,98 zł  
stan zaawansowania: zakończono (III kw.)

##### **3. Remont budynku OSP – ciąg dalszy**

plan wydatków: 20 000 zł  
wykonanie na 30.09.2016: 17 487,21 zł  
zaangażowanie: 0 zł  
pozostało: 2 512,79 zł  
stan zaawansowania: zakończono (III kw.)

#### Osiedle nr 10 – Kurów

## **1. Siłownia letnia**

plan wydatków: 10 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 1230 zł

pozostało: 8 770 zł

stan zaawansowania: w trakcie odbioru prac projektowych (III kw.), zakończenie prac grudzień 2016

## **2. Przedłużenie oświetlenia ulicznego ul. Krzyżaki od nr 81 do 87**

plan wydatków: 16 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 42 zł

zaangażowanie: 3 075 zł

pozostało: 12 883 zł

stan zaawansowania: uzyskano pozwolenie na budowę (22.09.2016), zakończenie prac grudzień 2016

## **3. Przedłużenie oświetlenia ulicznego przy ul. Kurów od posesji 60 c**

plan wydatków: 12 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 15,80 zł

zaangażowanie: 3 690 zł

pozostało: 8 294,20 zł

stan zaawansowania: uzyskano pozwolenie na budowę (22.09.2016), zakończenie prac grudzień 2016

## **4. Przedłużenie oświetlenia ulicznego od słupa nr 17 przy posesji nr 80 na ul. Kurów**

plan wydatków: 12 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 15,80 zł

zaangażowanie: 3 075 zł

pozostało: 8 909,20 zł

stan zaawansowania: uzyskano pozwolenie na budowę (28.09.2016), zakończenie prac grudzień 2016

### Osiedle nr 11 – Św. Jana - Murowianka

brak projektów

### Osiedle nr 12 – Smyków

brak projektów

### Osiedle nr 13 – Karolina - Krzeczowska

#### **1. Plac zabaw przy ul. Karolina 14**

plan wydatków: 49 970 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 1230 zł

pozostało: 48 740 zł

stan zaawansowania: w trakcie odbioru prac projektowych (III kw.), zakończenie prac grudzień 2016

## **2. Projekt parkingu osiedlowego przy ul. Karolina**

plan wydatków: 20 172 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 20 172 zł

pozostało: 0 zł

stan zaawansowania: zakończenie prac projektowych (IV kw.)

## **3. Montaż barier drogowych w ciągu ul. Karolina**

plan wydatków: 10 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 9 963 zł

zaangażowanie: 0 zł

pozostało: 37 zł

stan zaawansowania: zakończono (III kw.)

### Osiedle nr 14 – Proszowskie

## **1. Zabezpieczenie akustyczne pomiędzy boiskiem do piłki nożnej a strefą budynków mieszkalnych przy ul. Rejtana**

plan wydatków: 50 000 zł

wykonanie na 30.09.2016: 0 zł

zaangażowanie: 19 557 zł

pozostało: 30 443 zł

stan zaawansowania: pozwolenie na budowę (28.07.2016), brak realizacji (IV kw.)

uwagi: brak środków na realizację; niestabilność gruntu wymagająca głębokich wierceń i fundamentów; kosztorys inwestorski 112 204,39 zł (niedobór 81 761,39 zł)